



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE	APELIDO EMPREENDIMENTO 12ª ETAPA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABELO	DESCRIÇÃO DO LOTE 2ª ETAPA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABELO
-------------------------	-----------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	2ª ETAPA ESCOLA IRMÃ FILOMENA RABEL	1.538.269,29	% Período:	10,65%	22,05%	32,34%	15,66%	13,12%	6,18%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.033,22	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	488.575,57	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.3.	COBERTURA	474.724,66	% Período:		20,00%	80,00%									
1.4.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	25.464,42	% Período:				80,00%		20,00%						
1.5.	FECHAMENTOS	90.074,08	% Período:			20,00%	80,00%								
1.6.	REVESTIMENTOS	89.595,43	% Período:				60,00%	40,00%							
1.7.	PINTURAS	20.471,28	% Período:					30,00%	70,00%						
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	118.472,12	% Período:				80,00%	20,00%							
1.9.	ESQUADRIAS	46.611,25	% Período:					20,00%	80,00%						
1.10.	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	13.274,13	% Período:					100,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.088,37	% Período:	10,00%				90,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.862,16	% Período:	10,00%		20,00%			70,00%						
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.226,25	% Período:	10,00%				70,00%	20,00%						
1.14.	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	68.794,79	% Período:					80,00%	20,00%						
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	2.001,56	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.538.269,29				%:	10,65%	22,05%	32,34%	15,66%	13,12%	6,18%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	163.823,57	339.232,72	497.482,09	240.965,75	201.744,10	95.021,06					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	163.823,57	339.232,72	497.482,09	240.965,75	201.744,10	95.021,06					
				%:	10,65%	32,70%	65,04%	80,71%	93,82%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	163.823,57	503.056,29	1.000.538,38	1.241.504,13	1.443.248,23	1.538.269,29					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	163.823,57	503.056,29	1.000.538,38	1.241.504,13	1.443.248,23	1.538.269,29					

TREZE TILIAS/SC

Local

terça-feira, 14 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELLEN KARINE CERVELIN

CREA/CAU: 166933-0

ART/RRT: 7931945-9