



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073996-53	Nº SICONV 907775	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO ALVORADA - LOTE 2
---------------------------	---------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO	248.947,43	% Período:	2,34%	5,45%	34,16%	37,97%	20,08%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	798,60	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARO DA SUPERFÍCIE	10.226,67	% Período:	49,23%	50,77%										
1.3.	CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS	224.540,55	% Período:		3,73%	33,43%	41,78%	21,06%							
1.4.	MEIO FIO	13.381,61	% Período:			74,51%	5,31%	20,17%							
Total: R\$ 248.947,43				%:	2,34%	5,45%	34,16%	37,97%	20,08%						
Período:	Repasso:	5.596,53		13.012,24	81.590,97	90.692,94	47.963,32								
	Contrapartida:	236,45		549,75	3.447,14	3.831,69	2.026,40								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	5.832,98		13.561,99	85.038,11	94.524,63	49.989,72								
Acumulado:	%:	2,34%		7,79%	41,95%	79,92%	100,00%								
	Repasso:	5.596,53		18.608,77	100.199,74	190.892,68	238.856,00								
	Contrapartida:	236,45		786,20	4.233,34	8.065,03	10.091,43								
	Outros:	-		-	-	-	-								
Investimento:	5.832,98		19.394,97	104.433,08	198.957,71	248.947,43									

TREZE TÍLIAS-SC
Local

quinta-feira, 2 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Max Mooshammer
CREA/CAU: 139.164-0
ART/RRT: 7797463-6